



PROTOKOL

Číslo :

Ze dne :



Montážní firma:

Odběratel:

TOPNÁ A PROVOZNÍ ZKOUŠKA

Stavba :

Číslo zakázky :

Údaje o topném systému

Uzavřený systém :

Ano / Ne

Vytápěný prostor :

m³

Objem vody v otopné soustavě :

l

Velikost expanzní nádoby :

l

Pojistný ventil :

" / bar

Typ kotle :

Regulace

Funkčnost :

ano / ne

Ekvitermní :

ano / ne

Pokojový termostat :

ano / ne

Ruční :

ano / ne

Armatury

Funkčnost :

ano / ne

Záznam topné zkoušky

Tlak vody v otopném systému :

bar

Omezovací termostat nastavená hodnota

°C / funkční

Havarijní termostat nastavená hodnota

°C / funkční

Maximální výkon zdroje

kW

Minimální výkon zdroje

kW

Měření emisí

ano / ne

Topná tělesa

Rovnoměrné ohřívání

ano / ne

Zkoušku a zápis provedl :

Dne:

Místo

Razítko a podpis

