

Protokol o uvedení kotle ROJEK do provozu - kontrolní list

Zákazník:	Datum:
PSČ	Místo:
	Tel.:

Instalační firma	Elektroinstalační firma:
------------------	--------------------------

Typ kotle	Výrobní číslo:	Uvedení do provozu - firma - technik
TUVlitrů	
Akumulační nádržlitrů	
Prostorový termostat	ANO/NE	
Ekvitermní regulace	ANO/NE	
		Datum uvedení do provozu:
		První uvedení do provozu: ANO NE

Dodržení doporučených odstupových vzdáleností kotle	ANO	NE
Připojení kotle na otopný systém dle doporučeného schéma	ANO	NE
Zásuvka napájecího napětí provedena v souladu s návodem k instalaci	ANO	NE
Kouřovod: délka	Počet oblouků:	Izolace:
TAH KOMÍNA (jmenovitý výkon)	Pa	Regulátor komínového tahu
Výstup / vstup topné vody a bezpečnostní skupina - správně montované	ANO	NE
Expanzní nádoba připojená přímo na kotel	ANO	NE
Větrání kotelný (nejméně 10 cm ² /1 kW výkonu kotle) - trvale zajištěno	ANO	NE
Zařízení naplněno vodou a odvzdušněno, provedena tlaková zkouška	ANO	NE
Správné zapojení motoru podavače, ventilátorů, snímačů otáček, servopohonů a čerpadel	ANO	NE
Kontrola vodičů elektroinstalace a konektorů na ŘJ	ANO	NE
Zkontrolovaná správnost osazení keramickými díly	ANO	NE
Ověření správné instalace propojovací hadice hasícího systému	ANO	NE
Správné připojení kotle k elektrické síti a uzemnění kotle	ANO	NE
Po zapnutí hlavního vypínače - inicializace řídicí jednotky	ANO	NE
Zkouška systému kotle: směr otáčení podavačů, snímačů otáček	ANO	NE
Zkouška systému kotle: kontrola správného řídicí regulace a ventilátoru	ANO	NE
Zkouška systému kotle: kontrola čerpadel, servopohonů, (zapalovací spirála)	ANO	NE
Zkouška systému kotle: kontrola vstupních signálů - termostaty, teplotní čidla	ANO	NE
Kontrola správnosti nastavení regulace	ANO	NE

Uvedení do provozu

Naplnit podavač palivem	ANO	NE
Spustit regulaci - zapnout režim rozpalování	ANO	NE
Doba v rozpalovacím režimu		minut
Doba do dosažení teploty vody 55°C		minut
Kontrola činnosti celé otopné soustavy	ANO	NE
Informovat zákazníka o kvalitě a použitelnosti paliv	ANO	NE
Zaškolení obsluhy - funkce, obsluha a údržba, bezpečnostní předpisy	ANO	NE

Zařízení přezkoušel:

Zařízení převzal:

Podpis technika

Podpis zákazníka

